

เรือซ่อมประจำเดือนมีนาคม 2563

ปัจจุบัน



ตารางปรับปรุงสถานะปัจจุบันเรือจอดอยู่/ Update Yard's Schedule 30/03/63

สถานที่ อู่ยานนาวา	งบประมาณประจำปี 63											
	พฤศจิกายน 62 NOVEMBER	ธันวาคม 62 DECEMBER	มกราคม 63 JANUARY	กุมภาพันธ์ 63 FEBRUARY	มีนาคม 63 MARCH	เมษายน 63 APRIL	พฤษภาคม 63 MAY	มิถุนายน 63 JUNE	กรกฎาคม 63 JULY	สิงหาคม 63 AUGUST	กันยายน 63 September	
อู่หมายเลข 1 /Dock No.1				Pilatus 19		หาเรือในส่วนราชการอื่น/เอกชน						
อู่หมายเลข 2 /Dick No.2	เรือใบ สิริมหารณพ					หาเรือในส่วนราชการอื่น/เอกชน						
ท่าเทียบเรือ 1/ Wharf 1	เรือบางกอกไอแลนด์(จอดเทียบหน้าท่า)											
ท่าเทียบเรือ 2/ Wharf 2												
ท่าเทียบเรือ 3/ Wharf 3												
ท่าเทียบเรือ 4 /Wharf 4												
อู่ อจปร												
พื้นที่ข้างอู่ 2 โรงต่อเรือ	หจก.วิภาดาเอ็นจิเนียริง											
อู่หีดล (อรม.)	เรือในส่วนของ อรม.อ. (ประมาณ 3 ลำ/ระยะเวลาประมาณ 60 วัน ต่อ 1 ลำ)											

ยานนาวา
ต้องหางานเข้ามา
เพิ่มเติมในช่วง
เวลาที่ว่าง(สีแดง)

ปัจจุบัน
เข้าแข่งขันเสนอ
ราคากับ
หน่วยงานต่างๆ
เช่น กรมเจ้าท่า
การทำเรือ ฯลฯ

ยานนาวา
เรือซ่อม : เรือใบสามเสา (สิริมหารณพ)
เรือจอดหน้าท่า จำนวน 1 ลำ : เรือBangkok Island

สรุปการซ่อมเรือของ บริษัท อู่กรุงเทพจำกัด update 30 มีนาคม 2563

งานที่ลงนามในสัญญาแล้ว

- เรือใบ 3 เสา วงเงินรวมประมาณ 8 ล้านบาท (งานต่อเนื่องจากปีป.62)
 - ประมาณการงานเพิ่มเติมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 ล้านบาท
- กองทัพเรือ 3 งาน วงเงินรวมประมาณ 25 ล้านบาท (ร.ล.นเรศวร /ร.ล.บางปะกง /ร.ล.สุรินทร์)
- เรือเอกชน Pilatus 19 วงเงินรวมประมาณ 0.3 ล้านบาท (เข้าซ่อมทำเพลลา 3 วัน)

สิ่งที่ได้ดำเนินการในห้วงเวลา 30 วันที่ผ่านมา

- แข่งขันซ่อมเรือเจ้าท่า 802 วงเงินรวม 7.6 ล้านบาท (E-Bidding) / 6 มี.ค. 63 **แพ้ราคา**
- แข่งขันสร้างเรือ ทร. LCVP วงเงินรวม 67 ล้านบาท (คัดเลือก) / 23 มี.ค. 63 **แพ้ราคา**
- แข่งขันซ่อมเรือTUG ท่าเรือ 203 แหลมฉับวงเงินรวม 10 ล้านบาท (คัดเลือก) / 26 มี.ค. 63 **ชนะการประมูล 9.7 ล้านบาท**

สิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปดำเนินการใน30วันข้างหน้า

- แข่งขันสร้างเรือ ทร. SOG-R 6 ลำ วงเงินรวม 121.5 ล้านบาท (คัดเลือก) / 3 เม.ย. 63
- กรมประมง เรือมหิตล วงเงินประมาณ 7 ล้าน /8 เม.ย. 63
- ติดตามงานสร้างเรือใหม่ธนาคารออมสิน วงเงินประมาณ 35 ล้านบาท (รอการประกาศเพื่อเสนอราคา) / เม.ย. 63

ประมาณการรายรับจากการซ่อม/สร้างเรือ

ปีป.63 ณ 30 มี.ค. 63

48 ล้านบาท



เรือขอม

ลำดับ	เรือ	หน่วยงาน	ราคากลาง (ล้านบาท)	วิธีการ	เสนอ	ผลการแข่ง	ผู้ชนะ/ราคา		หมายเหตุ
1	ขสทบ	กองทัพบก	7.99	e-bidding	7.47	แพ้ราคา	อิตัลไทย	7.42	
2	เรือเด่นสุทธิ	กรมเจ้าท่า	2.99	e-bidding	2.84	รอการพิจารณา			
3	ข.41	กรมเจ้าท่า	7	e-bidding	5.95	แพ้ราคา	ศุภชัยสยามมารีน	4.64	
4	ข.25	กรมเจ้าท่า	15.9	e-bidding	13.56	รอการพิจารณา			
5	ข.43	กรมเจ้าท่า	6	e-bidding	5.4	แพ้ราคา	हरินพานิชย์	3.94	
6	802	กรมเจ้าท่า	7.6	e-bidding	6.83	รอการพิจารณา			
7	ท่าเรือ203	การทำเรือ	10	คัดเลือก	9.7	ชนะการแข่ง	อุกรุงเทพ	9.7	

เรือสร้าง

ลำดับ	เรือ	หน่วยงาน	ราคากลาง (ล้านบาท)	วิธีการ	เสนอ	ผลการแข่ง	ผู้ชนะ/ราคา		หมายเหตุ
1	ระบายพลขนาด เล็ก (LCVP) 4 ลำ	ทร.	67	คัดเลือก	51.9	แพ้ราคา	มาร์ชัน	45.1	

บอท. ยานนาวา

ยานนาวา
อุ้งแห่งหมายเลข 1



ยานนาวา
อุ้งแห่งหมายเลข 2




บอท. สัตหีบ /อุ้งแห่ง อรม.อร.

อุ้งแห่ง อรม.อร.



ยานนาวา
เรือจอดหน้าท่า



AIS Name	TUG203	Length	34 m
Type	Ship	Width	9 m
Flag	Thailand	Draught Avg	— / ...
IMO	9005651	Speed Avg/Max	4.8 kn / 4.8 kn
MMSI	567000401	Deadweight	●●●●●
Callsign	H5FV	Gross Tonnage	●●●●●
Year Built	1990	AIS Class	—